

Objekt: ..... in Dortmund-.....

## Unterlagen/Prüfungen für die 3. Phase:

### Baustellentermine:

1. Für nicht unterkellerte Häuser: Dämmung unterhalb der Sohlplatte und Fundamente (vor dem Betonieren der Sohlplatte), für unterkellerte Häuser: Dämmung der Kellerwände (vor dem Verfüllen der Baugrube)
2. Dämmung der Außenwände, des Daches (vor dem Verputz/Verkleiden bzw. vor Einbau der Vorsatzschale),
3. Weitere Bauteile der Hüllfläche: Fenster, Fußboden zum Erdreich, Fußboden/Decke zur Außenluft, Decke zum nichtausgebautem Dach (vor Einbau des Estrichs, der Verkleidungen, des Innenputzes)
4. Technische Gebäudeausrüstung: Heizung, WP, Lüftung, Solarthermie, PV etc. (nach Einbau, Inbetriebnahme), Prüfung der PHPP-Ausführung

### Einzureichende Unterlagen/Nachweise:

5. Blower-door-Test (Luftdichtheit),
6. Nachweis der eingebauten Bauteile: U-Werte,
7. Techn. Datenblatt der PV-Anlage, Überschussnachweis (1000 kW), wenn von der Planung abgewichen wurde
8. Protokoll der Einregulierung der Lüftungsanlage,
9. Bautechn. Zulassung (DIBT) der Haustechnikgeräte: Heizung, WP, Warmwasserspeicher, Lüftung, therm. Solaranlage, sommerlicher Wärmeschutz (Rollläden/Jalousetten, Rollos)
10. Bauleitererklärung (Übereinstimmung mit der Planung, Begründung/rechn. Nachweis bei Abweichungen)

Hinweis: bitte wenn möglich alle Unterlagen in Papierform einreichen.

Schwerte, den .....